



Task Name	Duration	Start	Finish
MEJORAMIENTO DE VIAS - SALDO DE OBRA META 01	7 days	Mon 02/05/22	Sun 08/05/22
OBRAS PROVISIONALES	1 day	Mon 02/05/22	Mon 02/05/22
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80m x 1.40m	1 day	Mon 02/05/22	Mon 02/05/22
ALMACEN OFICINA Y CASITA DE GUARDIANA	7 days	Mon 02/05/22	Sun 08/05/22
MOVILIZACION Y DESMONTAJE DE EQUIPO	1 day	Mon 02/05/22	Mon 02/05/22
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA	130 days	Mon 02/05/22	Mon 29/08/22
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	130 days	Mon 02/05/22	Mon 29/08/22
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	130 days	Mon 02/05/22	Mon 29/08/22
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	130 days	Mon 02/05/22	Mon 29/08/22
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	130 days	Mon 02/05/22	Mon 29/08/22
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	130 days	Mon 02/05/22	Mon 29/08/22
IMPLEMENTACION DE PLAN DE PREVISION COVID 19	130 days	Mon 02/05/22	Mon 29/08/22
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL SANITARIA	130 days	Mon 02/05/22	Mon 29/08/22
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DESINFECTACION	130 days	Mon 02/05/22	Mon 29/08/22
EQUIPO DE MONTORIO	130 days	Mon 02/05/22	Mon 29/08/22
SERVICIO DE TOPICO Y ENFERMERA	1 day	Mon 02/05/22	Mon 02/05/22
ELABORACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVISION Y CONTROL COVID 19 EN EL TRABAJO	15 days	Mon 02/05/22	Mon 16/05/22
OBRAS PRELIMINARES	3 days	Mon 02/05/22	Wed 04/05/22
INTERENCION DE INTERFERENCIAS	3 days	Mon 02/05/22	Wed 04/05/22
INTERENCION DE INTERFERENCIAS VALES	14 days	Mon 02/05/22	Mon 16/05/22
DEMOLICION Y DESMONTAJE	13 days	Tue 03/05/22	Sun 15/05/22
DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES E-6	1 day	Tue 03/05/22	Tue 03/05/22
DEMOLICION DE GRADAS EXISTENTES	1 day	Tue 03/05/22	Tue 03/05/22
DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO ARMADO	1 day	Wed 04/05/22	Wed 04/05/22
DESMONTAJE DE ADOPCIONES	1 day	Wed 04/05/22	Wed 04/05/22
ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES	88 days	Tue 17/05/22	Wed 29/06/22
CICLOVIA	20 days	Tue 17/05/22	Sun 05/06/22
TRABAJOS PRELIMINARES	5 days	Tue 17/05/22	Sat 19/05/22
LIMPIEZA DE TERRENO	20 days	Tue 17/05/22	Sun 05/06/22
TRAZO, NIVELES Y REPANTO PRELIMINAR	22 days	Tue 17/05/22	Wed 29/05/22
REPANTO DURANTE EL PROCESO	22 days	Tue 17/05/22	Wed 29/05/22
MOVIMIENTO DE TIERRAS	22 days	Tue 17/05/22	Wed 29/05/22
CORTE DE MATERIAL COMPACTO CON MAQUINARIA EN ZONA DE CORTE	2 days	Sun 22/05/22	Mon 23/05/22
PRELIMINAR Y COMPACTADO DE LA SUB MASANTE EN ZONA DE CORTE	2 days	Tue 24/05/22	Wed 25/05/22
CARGUO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	2 days	Tue 24/05/22	Wed 25/05/22
TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO CON MAQUINARIA LIVIANA	2 days	Tue 24/05/22	Wed 25/05/22
MATERIAL DE BASE PARA CICLOVIA	3 days	Thu 05/05/22	Sat 07/05/22
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	33 days	Sun 08/05/22	Thu 09/06/22
CONCRETO PREMEZCLADO FC = 210kg/cm2	19 days	Fri 27/05/22	Sun 29/05/22
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	14 days	Fri 27/05/22	Thu 26/05/22
ACABADO DE CONCRETO EN CICLOVIA	11 days	Fri 27/05/22	Thu 09/06/22
CURADO Y LIMPIEZA DE LOSA	3 days	Fri 10/06/22	Sun 12/06/22
LIMPIEZA DE LOSA	8 days	Mon 13/06/22	Mon 20/06/22
CURADO DE LOSA CON ADITIVO ANTISOL	51 days	Sun 08/05/22	Mon 27/06/22
CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	4 days	Tue 21/06/22	Fri 24/06/22
SELADO DE JUNTAS	3 days	Sat 25/06/22	Mon 27/06/22
JUNTAS ASFALTICAS	19 days	Sun 08/05/22	Thu 26/05/22
SEÑALIZACION VIAL	2 days	Tue 28/06/22	Wed 29/06/22
PINTADO DE LINEAS, SIMBOLOS Y LETRAS	97 days	Tue 17/05/22	Sun 23/08/22
VEREDAS Y GRADAS DE CONCRETO	4 days	Tue 17/05/22	Fri 20/05/22
TRABAJOS PRELIMINARES	6 days	Tue 17/05/22	Sun 22/05/22
LIMPIEZA DE TERRENO	2 days	Tue 17/05/22	Wed 18/05/22
TRAZO, NIVELES Y REPANTO PRELIMINAR	66 days	Mon 23/05/22	Wed 27/07/22
REPANTO DURANTE EL PROCESO	54 days	Mon 23/05/22	Fri 15/07/22
MOVIMIENTO DE TIERRAS	12 days	Sat 16/07/22	Mon 18/07/22
CORTE DE MATERIAL COMPACTO MANUAL	1 day	Sat 16/07/22	Sat 16/07/22
NIVELACION Y APISONADO EN GENERAL	1 day	Sat 16/07/22	Sat 16/07/22
CARGUO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 day	Sat 16/07/22	Sat 16/07/22
TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO CON MAQUINARIA LIVIANA	1 day	Sat 16/07/22	Sat 16/07/22
MATERIAL DE BASE PARA VEREDAS	2 days	Sun 17/07/22	Mon 18/07/22
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	31 days	Tue 19/07/22	Thu 18/08/22
CONCRETO PREMEZCLADO FC = 210kg/cm2 PARA 3 VEREDA	16 days	Wed 03/08/22	Thu 18/08/22
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	28 days	Tue 19/07/22	Mon 15/08/22
ACABADO EN VEREDAS	6 days	Tue 19/07/22	Sun 24/07/22
BRILLAS	10 days	Sat 06/08/22	Mon 15/08/22
JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES	7 days	Tue 12/07/22	Mon 11/07/22
CURADO DE LOSA CON ADITIVO ANTISOL	2 days	Tue 12/07/22	Wed 13/07/22
OTROS	97 days	Tue 17/05/22	Sun 21/08/22
TRABAJOS PRELIMINARES	2 days	Tue 17/05/22	Wed 18/05/22
LIMPIEZA DE TERRENO	3 days	Thu 19/05/22	Sat 21/05/22
TRAZO, NIVELES Y REPANTO PRELIMINAR	2 days	Sun 22/05/22	Mon 23/05/22
REPANTO DURANTE EL PROCESO	51 days	Tue 24/05/22	Wed 13/07/22
MOVIMIENTO DE TIERRAS	34 days	Tue 24/05/22	Sun 26/06/22
CORTE DE MATERIAL COMPACTO MANUAL	8 days	Mon 27/05/22	Mon 04/07/22
NIVELACION Y APISONADO EN GENERAL	7 days	Tue 05/07/22	Mon 11/07/22
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	2 days	Tue 12/07/22	Wed 13/07/22
CARGUO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXC	39 days	Thu 14/07/22	Sun 21/08/22
CONCRETO PREMEZCLADO FC = 210kg/cm2	4 days	Fri 05/08/22	Mon 08/08/22
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	10 days	Tue 26/07/22	Thu 04/08/22
ACERO DE REFUERZO F' = 4.200 KG/CM2 EN MURO SARDINEL	12 days	Thu 14/07/22	Mon 25/07/22
ACABADO EN MUROS	13 days	Tue 09/08/22	Sun 21/08/22
OTROS	7 days	Tue 26/07/22	Mon 01/08/22
JUNTAS TRANSVERSALES	7 days	Tue 26/07/22	Mon 01/08/22